

"Согласовано"

Заместитель директора
по эксплуатации дорог
ГКУ "Главтатдортранс"

А. В. Трофименко

2017 г

"Утверждаю"

Главный инженер Азнакаевского УАД
филиал ООО "Татнефтедор"

И. А. Шакиров

" 26 " апреля 2017 г

Схема расстановки дорожных знаков при производстве дорожных работ



Условные обозначения:

- Блоки дорожные водоналивные, установленные без разрывов
- 3.24 Ограничение максимальной скорости
- 1.25 Дорожные работы
- 8.1.1. Знаки дополнительной информации
- 6.18.2. Направление объезда
- 6.18.3. Направление объезда
- 3.1 Въезд запрещен
- 3.18.1, 3.18.2 Поворот направо и налево запрещен
- 3.31 Конец зоны всех ограничений

Место производства работ - "Ремонт автодороги Верхнее Стярле-Каразирек-Уруссу км 40+039-км 48+000 (2 этап: км 45+019 - км 48+000) в Ютазинском районе РТ".

Вид работ - земляные работы, регенерация существующего покрытия с добавлением ОПГС, устройство покрытия, укрепление обочин, ремонт труб, обустройство дороги.

Сроки производства работ - с 15.05.2017-30.10.2017

Работы ведутся в светлое время суток

Временные дорожные знаки размещают в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, поверхность которых имеет флюорисцентный желтый цвет.

Дорожные знаки 3.31 и 3.24 устанавливаются с учетом дорожных знаков 3.20 и 3.24.

Отв.мастер Начальник ДУ-1 Азнакаевского УАД :

Кадиров М.М.

тел.: 8(885592) 51-445

